

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

(1) แผนงานส่งเสริมเกษตรกรที่ งานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมเกษตรกรที่

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (สอดคล้องโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาไปการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะกรรมการ กลุ่มสตรี จำนวน 180 คน	700,000	378,350	378,350	13-15 มี.ย. 2566	✓					
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (หมายเหตุ : อนาคตไม่ได้ประสานขอรับงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สมง.พมจ.ป.ข.) เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ)	ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง	100,000	0	0		✓					เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอ ดำเนินการได้จึงได้อน งบประมาณไปทำโครงการอื่น แทน /ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณหน่วยงานอื่น
3	โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครอบครัว ในชุมชน จำนวน 50 คน	200,000	0	0					✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บาท แต่ไม่เพียงพอ ดำเนินการได้จึงไปทำ โครงการอื่นแทน
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 155 คน	400,000	285,350	285,350	2-4 ส.ค. 2566	✓					
5	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต และส่งเสริม คุณธรรมของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่ เหมาะสมตามวัย จำนวน 210 คน	100,000	43,600	43,550	13 เม.ย.2566	✓					
6	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	100,000	20,000	19,997	23 ก.พ. 2566	✓					
7	โครงการผู้สูงวัยได้ใจสุขภาพ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จำนวน 120 คน	50,000	20,000	19,950	2 มี.ค 2566	✓					

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
8	โครงการผู้เข้าสอนสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน	50,000	0	-		✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะ ดำเนินการได้จึงโอนไปทำ โครงการอื่นแทน
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกหินในวิบูล	จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด เยาวชนและ กลุ่มเสี่ยงในตำบลทับใต้ จำนวน 120 คน	50,000	20,000	19,950	19 ก.ค. 2566	✓				
10	โครงการอบรมค่ายเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ	จัดอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน	100,000	0	-						เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอจะ ดำเนินการได้จึงโอนไปทำ โครงการอื่นแทน
11	โครงการสอนเด็กที่ได้อายุเป็น เล่นน้ำปลอดภัย	สอนเด็กและเยาวชน จำนวน 25 คน ให้ว่ายน้ำเป็นสร้างความปลอดภัยกับ เด็ก	100,000	20,000	19,850	3-4 เม.ย. 2566	✓				
12	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ จำนวน 45 คน	50,000	20,000	19,965	20 มี.ค. 2566	✓				
13	โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	จัดกิจกรรมให้สตรีในตำบลทับใต้ให้มี คุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 40 คน	100,000	7,550	7,550	13 เม.ย. 2566	✓				
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จำนวน 30 คน	50,000	10,600	10,585	28 มี.ค. 2566	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีเชิงบูรณาการณดี ซีมีสุข	จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการกลุ่มสตรี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จำนวน 30 คน	50,000	9,450	9,450	31.ก.ค. 2566	✓					
16	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้าน ทั่วไป จำนวน 30 คน	30,000	0	-				✓	ยกเลิก (เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นลำดับที่ 19)		
17	โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด การพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์และการพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น	จัดอบรมกลุ่มอาชีพ OTOP และกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม	50,000	0	-			✓		เพิ่มเติมงบประมาณไว้ 20,000 บาท แต่ไม่เพียงพอ ดำเนินการได้จึงโอนไปทำ โครงการอื่นแทน		
18	โครงการฝึกอบรมประชาชนในด้านสหกิจ	อบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ในด้านสหกิจ 16-18 ม.ค.66 การทำขนมไทยโบราณ นานาชนิด จำนวน 20 คน 7-8 ม.ค.66 การผูกผ้าในงานพิธี จำนวน 50 คน 5 เม.ย.66 การออกแบบเสื้อยืดจาก เคมี จำนวน 30 คน 11เม.ย.66 การนวดฝ่าเท้า จำนวน20คน 25 เม.ย.66 การปลูกผักในโรงเรือน จำนวน 20 คน	100,000	49,000	48,955	16 -18 ม.ค. 66 7-8 ม.ค.66 5 เม.ย.66 11 เม.ย.66 25 เม.ย.66	✓			บูรณาการร่วมกับ พมจ.ปช.		
19	โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและสนับสนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน	อบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน	200,000	105,550	105,150	14-16 ส.ค. 2566	✓					
รวม 19 โครงการ				989,450	988,652	14	4	1				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการจัดบริการสาธารณะที่ครอบคลุม

(1) แผนงานและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนกิจการคหะและชุมชนให้แกการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่ 3 บ้านทุ่ง ยาว)	อุดหนุนกิจการคหะและชุมชน ปราณบุรีและห้วยหิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	700,000	15,000	14,370.81	ข้อบัญญัติ	6 มี.ย. 2566 - 16 ส.ค. 2566	✓			
รวม 1 โครงการ									1		

2.2 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้าง คลส. ขอบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรมทุก (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร	390,900	347,000	-	ข้อบัญญัติ	26 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย. 2566	✓			ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 347,000 บ.
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอบระยี่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรมทุก (กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม. และ กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร)	ก่อสร้างถนน คลส. ระยะทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร และกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร	495,700	413,000	-	ข้อบัญญัติ	5 ก.ย. 2566 - 8 พ.ย. 2566	✓			ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 413,000 บ.
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา - ทับใต้ (ขอลงพื้นที่) หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ (โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ประสานท่อเชื่อมต่อเหลี่ยม คลส.สำเร็จรูป ขนาด	ก่อสร้างถนน คลส.ระยะทางกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 ม.	850,400	850,400	-	ข้อบัญญัติ	27 ก.ย. 2566 - 5 ม.ค. 2567	✓			ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 810,587.13 บ.
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหมู่บ้าน (ไร่ไปย) - ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ (ก่อสร้างถนน คลส.กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส.ระยะทางกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 ม.	403,300	0	-	ข้อบัญญัติ				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 425,200 บ./ยกเลิกเพื่อนำไปทำโครงการที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบารา - ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ (ก่อสร้างถนน คลส.กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	ก่อสร้างถนนคลส.กว้าง 5 ม. ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร	403,300	0	-	ข้อบัญญัติ				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 425,200 บ./ยกเลิกเพื่อนำไปทำโครงการที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการกิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	
6	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทุ่งยาว ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 125 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร	402,800	382,079.55	-	ข้อบัญญัติ	12 ก.ย. 2566 - 22 พ.ย. 2566	✓				ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 380,000 บ.
7	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองข่อย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (กว้าง 5 ม. ยาว 33 ม. ทนทาน 0.15 ม. ไหลทางขึ้นรถจักรยานยนต์ 0.50 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 33 ม. ทนทาน 0.15 ม. ไหลทางขึ้นรถจักรยานยนต์ 0.50 ม.	122,500	92,760.42	-	ข้อบัญญัติ	9 ส.ค. 2566 - 6 ต.ค. 2566	✓				ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 92,760.42 บ.
8	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตลุง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 125 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร	402,800	345,000	-	ข้อบัญญัติ	13 ก.ค. 2566 - 12 ก.ย. 2566	✓				ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 345,000 บ.
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตลุง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 125 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร	403,700	344,500	344,500.00	ข้อบัญญัติ	26 ก.ค. 2566 - 11 ก.ย. 2566	✓				
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตลุง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 155 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร	289,200	272,000	-	ข้อบัญญัติ	6 ต.ค. 2566 - 9 ส.ค. 2566	✓				ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 272,000 บ.
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตลุง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม. ทนทาน 0.15 ม. ไหลทางขึ้นรถจักรยานยนต์ 0.50 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 155 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร	404,100	0	-	ข้อบัญญัติ					✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 427,800 บ./ยกเลิกโอนงบประมาณไปทำโครงการที่ 10
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยตลุง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.	138,600	132,000	-	ข้อบัญญัติ	9 ส.ค. 2566 - 5 ต.ค. 2566	✓				ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 132,000 บ.
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองพรม-หนองราง (บ้านตาเจม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. ทนทาน 0.15 ม.	403,600	379,000	379,000.00	ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. 2566 - 8 ก.ย. 2566	✓				

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ชื่อของ งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหนองระบัดข้าง (บ้านป่าเขียบ-ป่าอ้อ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. ทนท 0.15 ม.	403,900	383,000	-	ข้อบัญญัติ	14 ก.ย. 2566 - 20 พ.ย. 2566	✓			ก่อนนี้ผู้กักพื้นแล้ว วงเงิน 383,000 บ.
15	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสามัคคี ซอย 2 หมู่ 6 บ้านหัวมอกล (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. ทนท 0.15 ม.	404,800	386,953.86		ข้อบัญญัติ	12 ก.ย. 2566 - 22 พ.ย.	✓			ก่อนนี้ผู้กักพื้นแล้ว วงเงิน 384,500 บ.
16	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยร่วมมิตร หมู่ที่ 6 บ้านหัวมอกล (กว้าง 5 ม. ยาว 146 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5 ม. ยาว 146 ม. ทนท 0.15 ม.	404,400	406,000	406,000	ข้อบัญญัติ	26 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย.	✓			
17	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ทนท 0.15 เมตร	404,800	375,000	375,000.00	ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. - 7 ก.ย. 2566	✓			
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไม่มัน-ตาถ่าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง(ปรับปรุงถนนผิว ขาว)	ปรับปรุงถนนผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. ทนท 0.15 ม.	404,100	417,683.02	-	ข้อบัญญัติ	14 ก.ย. 2566 - 22 พ.ย.				ก่อนนี้ผู้กักพื้นแล้ว วงเงิน 379,500 บ.
19	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยสำเียง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 3 ม. ยาว 200 เมตร ทนท 0.15 ม.	392,000	350,000	350,000.00	ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. 2566 - 7 ก.ย. 2566	✓			
20	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยสูงเสียม หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 3.50 ม. ยาว 150 เมตร ทนท 0.15 ม.	392,000	312,500	-	ข้อบัญญัติ	12 ก.ย. 2566 - 22 พ.ย.	✓			ก่อนนี้ผู้กักพื้นแล้ว วงเงิน 312,500 บ.
21	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสายทุ่งนกหลิว หมู่ที่ 9 บ้านเขาคอง (กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. ทนท 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.)	ก่อสร้างถนนคลส. กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร ทนท 0.15 ม.	853,000	693,000	-	ข้อบัญญัติ	13 ก.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566	✓			ก่อนนี้ผู้กักพื้นแล้ว วงเงิน 693,000 บ.
22	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายการเกษตร- เขาคอง หมู่ที่ 9 บ้านเขาคอง (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ทนท 0.15 ม.	400,800	0	-	ข้อบัญญัติ					เดิมตั้งงบประมาณไว้ 427,800 บ./ยกเลิกและโอนไปทำ โครงการที่ 21

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิต/โครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะดำเนินการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
23	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายนาชาลอน หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ (กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. ระยะทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ทน 0.15 ม.	403,500	365,000		ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. 2566 - 6 ก.ย. 2566	✓			ก่อนผู้купแล้ว งบเงิน 365,000 บ.
24	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยป่าท่อม หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ(กว้าง 3.30 ม. ยาว 65 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. ระยะทาง กว้าง 3.30 ม. ยาว 65 ม.	403,500	123,500		ข้อบัญญัติ	31 ต.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2566	✓			กันเงินไปดำเนินการ ปี งบ 2567
25	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 14 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสียน (ถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. ทน 0.15 ม.	328,900	267,500	267,500.00	ข้อบัญญัติ	26 ก.ค. 2566 - 11 ก.ย. 2566	✓			
26	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสียน (ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. ทน 0.15 ม.	415,900	443,000		ข้อบัญญัติ	14 ก.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566	✓			ก่อนผู้купแล้ว งบเงิน 443,000 บ.
27	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาตาเดียง หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสียอม (ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ลูกรังเกรดทับ 300 ลบ.ม.)	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังเกรดทับ 300 ลบ.ม.	399,100	138,000	138,000	ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566	✓			
28	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 3 (บ้านนาย มนต์) หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสียอม (กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร ทน 0.15 เมตร	403,500	239,979.61		ข้อบัญญัติ			✓		ก่อนผู้купแล้ว งบเงิน 239,979.61
29	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 3 (บ้านนาย เสียด) หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสียอม (กว้าง 4 ม. ยาว 112 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร ทน 0.15 เมตร	403,500	276,743.54		ข้อบัญญัติ	25 ต.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567		✓		ก่อนผู้купแล้ว งบเงิน 276,743.54
30	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยสินสมุทร หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (กว้าง 4 เมตร ยาว 130 ม.)	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. ทน 0.15 เมตร	431,100	357,500	357,500.00	ข้อบัญญัติ	7 ก.ค. 2566 - 6 ก.ย. 2566	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินงาน โครงการกิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
31	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยแห้งค์ ประจำ หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (กว้าง 4 เมตร ยาว 60 ม	ก่อสร้างถนนคลส. กว้าง 4 ม.ยาว 60 ม. พน 0.15 เมตร	169,500	146,000	-	ข้อบัญญัติ	6 ก.ย. 2566 - 25 ต.ค. 2566	✓			ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 146,000 บ.
32	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองง หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (กว้าง 4 เมตร	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4 ม. ยาว 85 เมตร พน 0.15 เมตร	246,500	208,000	-	ข้อบัญญัติ	6 ก.ย. 2566 - 26 ต.ค. 2566	✓			ก่อนผูกพันแล้ว วงเงิน 208,000 บ.
33	โครงการปรับปรุงถนน คลส. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คลส. ขอยนิมพาลี หมู่ที่ 14	ตัดคอนกรีตรื้อถอนพื้น คลส.จน ทั้ง กว้าง 1 ม. ยาว 353 ม. วาง ท่อ ระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มาตรฐาน มอก.ชั้น 3 จำนวน 337 ท่อนและงานบ่อพัก คลส. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน กลบดินทรายหลังท่อ 0.25 ม. เสร็จ 16 บ่อ พร้อมฝาปิด ยาแนวท่อกลบดินทรายหลังท่อ 0.25 ม. เสร็จเขคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 337 ม. พน 0.15 ม.	936,900	895,000	895,000	ข้อบัญญัติ		✓			

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระบุ วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินอยู่	ไม่ ได้	ยกเลิก	
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลทับ ใต้ ดังนี้ 1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนอง พรมทุก 2.) ถนนสายสระขรุ หมู่ 2 บ้านทับใต้ 3.) ถนนสายหนองพรม-หนอง รง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ 3.) ถนนสายหนองพรม-หนองรง หมู่ 5 บ้าน หนองไผ่ 4.) ถนนสายเขานกกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนองพรมทุก 2.) ถนนสายสระขรุ หมู่ 2 บ้านทับใต้ 3.) ถนนสายหนองพรม-หนอง รง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ 4.) ถนนสายเขานกกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	2,000,000	0	-	ข้อบัญญัติ					✓	เดิมงบประมาณตั้งไว้ 400,000 บ./ยกเลิกเนื่องจากรายละเอียด โครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์งาน ก่อสร้าง จึงโอนไปทำ โครงการที่ 35
35	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลทับ ใต้ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนองพรมทุก ทำการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม.(เมตรฐาน มอก. ชั้น 3) จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 15 ท่อน ยานแนวท่อลาดดิน เสร็จ ลูกรังคดแต่งร่องพื้นทาง จำนวน 120 ลบ.ม. เสร็จลงหินคลุกสี่แยกต่าง จำนวน 90 ลบ.ม.	(1) โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกภายในตำบลทับใต้ จำนวน 3 1.) ถนนสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้าน หนองพรมทุก ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม.(เมตรฐาน มอก.ชั้น 3) จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 15 ท่อน ยานแนวท่อลาดดินเสร็จ ลูกรัง คดแต่งร่องพื้นทาง จำนวน 120 ลบ.ม. เสร็จลงหินคลุกสี่แยกต่าง จำนวน 90 ลบ.ม.	2,000,000	288,000	-	ข้อบัญญัติ	5 ก.ย. 2566 - 5 ต.ค. 2566				✓	กอบนี้ผูกพันแล้ววงเงิน 288,000 บ.

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ ขึ้นเดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1-14 (1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย เขานกกระเจียว หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ โดยทำ การตัดคอนกรีตหรือพื้นถนนเดิมพร้อมชนทั้ง กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร เสริมวางท่อ ระบายน้ำ คล. ขนาด ๑ 0.60 ม. (มาตรฐาน มอก. ชั้น 3) 7 ท่อน ยาวแนวท่อ กลับคืน เพคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 5 ม. หนา 0.15 ม.	(1)โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต สายเขานกกระเจียว หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ โดยทำการตัด คอนกรีตหรือพื้นถนนเดิมพร้อมชน ทั้ง กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร เสริมวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑ 0.60 ม. (มาตรฐาน มอก. ชั้น 3) 7 ท่อน ยาวแนวท่อ กลับคืน เพคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 5 ม. หนา 0.15 ม.	2,000,000	18,000	18,000.00	ข้อบัญญัติ	1 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566	✓				
37	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ทับ (ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 ตามแบบ อบต.ทับใต้)	ปรับปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 2 ตามแบบอบต.ทับใต้	500,000	662,450		ข้อบัญญัติ		✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้อง ส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ- ห้องส้วม	50,000	50,000		ข้อบัญญัติ		✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
39	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่	ปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด	150,000	130,000		ข้อบัญญัติ		✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
40	โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพราหมณ์	ปรับปรุงต่อเติมวางท่อ ระบายน้ำ	100,000	150,000		ข้อบัญญัติ		✓				กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ระยะสัณการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่คอนกรีต บริเวณหน้าห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่คอนกรีต บริเวณหน้าห้องเรียน	150,000	100,000	-	ข้อบัญญัติ		✓			กันเงินไปดำเนินการปี งบ 2567
42	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาถนนลาด ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ้อย	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาถนนลาด	100,000	0	-	ข้อบัญญัติ		✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บ./ใช้งบประมาณจากงบไม่สร โศครุรั้งพื้นที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
43	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังซ้อย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร	200,000	170,000	-	ข้อบัญญัติ		✓			กันเงินไปดำเนินการ ปี งบ 2567
44	โครงการปรับปรุงห้องป้องกัน อบต.ทับใต้	ปรับปรุงห้องป้องกัน อบต.ทับใต้	200,000	170,000	-	ข้อบัญญัติ		✓			กันเงินไปดำเนินการ ปี งบ 2567
รวม 44 โครงการ			21,162,600	12,080,550	3,530,500			11	28	-	5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.1 กลยุทธ์ ขยายเขตประปาภูมิภาค

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ คั้งเงิน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ	
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	อุดหนุนกิจกรรมเคหะและชุมชนให้แก่อำเภอ ส่วนภูมิภาคปราณบุรี ฯลฯ (เป็นค่าขยายเขตประปาภูมิภาคให้แก่ หมู่ 10	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค ปราณบุรีเพื่อเป็นค่าขยายเขต ให้กับหมู่บ้าน	500,000	387,700	296,966	ข้อบัญญัติ		✓					
รวม 1 โครงการ								1					

3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วันเดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขยายท่อเมนประปาหรือต่อเติม ท่อประปา หมู่ที่ 1-14 (1)โครงการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 3, 4, 11 และหมู่ 13 - ขอย 10 (หลังโรงเรียน) หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 110 เมตร - ขอย 2 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 312 เมตร - ขอยบวบเมือง หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร - ขอยป่ามะค่า หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร	(1)โครงการขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 3, 4, 11 และหมู่ 13 - ขอย 10 (หลังโรงเรียน) หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 110 เมตร - ขอย 2 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 312 เมตร - ขอยบวบเมือง หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร - ขอยป่ามะค่า หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร	1,000,000	174,000	174,000	ขออนุมัติ	1 ก.ย. 2566 - 27 ก.ย. 2566	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระบุวันเดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-ชอย 2 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสีอน ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 เมตร -ชอยนามะค่า-หนองหมู่ หมู่ 13 บ้านนาชัยใต้ ทำการวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 400 เมตรฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 400 เมตรฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลบดินเชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน (2) โครงการขยายท่อประปา พีวีซี หมู่ 1 , หมู่ 3 , หมู่ 4 , หมู่ 6 , หมู่ 7 และหมู่ 8 โดยมี 1. หมู่ 1 บ้านหนองพรมทุก ทำการวางท่อ พีวีซี จำนวน 2 ซอย -ชอยวัดเก่า ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 140 เมตร -ชอยแยกประปา 2 ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 100 เมตร 2. หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร 3. หมู่ 4 บ้านวังช้อย ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 130 เมตร 4. หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ชอย ตม.16 ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร 5. หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายโรมันช้อยชพร 5. หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร 6. หมู่ 8 บ้านป่าเลา ทำการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ระยะทาง 200 เมตร , จุดที่ 2 ระยะทาง 140 เมตร จุดที่ 3 ระยะทาง 50 เมตร รวมเป็นระยะทาง 390 เมตร 7. หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ขอยเขาเสวยราช ขอยเขาเสวยราชโครงการโกลด์ไมนาแห่งถิ่นน้ำ ทำการวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร										
	รวม 1 โครงการ (2 กิจกรรม)		1,000,000	467,800	174,000.00			1	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและกระบวนการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการ อบต.ทับใต้ เคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน ราชการต่าง ๆ ให้บริการ ประชาชน 100 คน	50,000	0			✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจากอำเภอหัวหิน ไม่ได้ออกหน่วยในพื้นที่ตำบลทับใต้จึงไม่ได้ดำเนินการ และโอนงบประมาณไปทำโครงการอื่น
2	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อ ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้แก่ผู้บริหาร, จนท.ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปจำนวน 61 คน	20,000	12,540	12,540	24 ส.ค. 2566	✓			
3	โครงการอบรมคุณธรรมความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ อบต. และการซัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิด แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม	จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร,จนท. ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	20,000	0				✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจากมีการ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต ประจำปี 2566-2570 ของอบต.ทับใต้ จึงยกเลิกโครงการนี้และ โอนงบประมาณไปตั้งโครงการที่ 5 และโครงการที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร, จนท.ท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	50,000	12,850	12,850		✓			

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร , จนท.ท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไป จำนวน 63 คน	20,000	12,850	12,850	8 มี.ย. 2566	✓					
6	โครงการปลูกฝังจิตสำนึกแยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร , จนท.ท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไป จำนวน 54 คน	20,000	18,250	18,250	11 ก.ค. 2566	✓					
รวม 6 โครงการ								4	-	1	1	

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ/ ดำเนินการ ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	ไม่ ได้	ยกเลิก	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ของ อบต.ทับ ใต้	30,000	0	-				✓		ยกเลิกเพื่อตั้งโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม (ไปทำโครงการที่ 3)
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อชำระภาษี ประจำปี	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ รับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ย. 1-14	50,000	0	-	7 มี.ย.2566-22 มิ.ย.66			✓		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและ สำรวจภาคสนาม	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ให้กับ เจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 23 คน	170,000	78,130	78,130	18-20 ก.ค.2566			✓		
4	โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ ภาษี	จ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ นำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ย. 1-14	500,000	498,000	-				✓		ก่อนผูกพัน วงเงิน 498,000 บาท
รวม 4 โครงการ			750,000	576,130	78,130			2	1	-	1

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ยกเลิก	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการฯ ชุด ต่างๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน 50 คน	15,000	6,700	6,655	10 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66	✓			
รวม 1 โครงการ			15,000	6,700	6,655		1			

4.4 กลยุทธ์ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ยกเลิก	
1	โครงการจัดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด"	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพระ เกียรติยศที่ 9 โดยการ ประกวดขบวนพักรอริเมือง สามอ่าว 1 คันและมีผู้แต่งกาย เข้าร่วมขบวน จำนวน 50 คน	70,000	30,000	-		✓			เนื่องจากจังหวัดฯ ไม่ได้ขอความร่วมมือให้ อำเภอและอปท.ต่างๆ จัดขบวนเข้าร่วม โครงการฯ
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมของดี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานหัวหิน รำลึก)	จัดกิจกรรมส่งเสริม ท่องเที่ยวและของดี อำเภอหัว หิน ในเขตอ.หัวหิน	82,500	30,000	-		✓			เนื่องจากอำเภอหัวหินไม่ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.ทับได้เข้าร่วมโครงการฯ
รวม 2 โครงการ			152,500	60,000	-		2	-		

4.5 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ

(1) แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนใน ด้านการลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่จำนวน 7 วัน	100,000	80,000	79,745	29 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566	✓				
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล(สงกรานต์)	ตั้งจุดบริการประชาชนใน ด้านการลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์จำนวน 7 วัน	100,000	80,000	79,945	11-17 ม.ย. 2566	✓				
3	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ จนท.กองการศึกษา จำนวน 35 คน	40,000	31,956	31,956	25 พ.ย. 2565	✓				
4	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่ อป พร.และจิตอาสา)	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และอปพร.จำนวน 30 คน	35,000	17,050	17,050	29 ส.ค. 2566	✓				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอนังมเหศวรเจ้าฟ้าจุฬามรลิยลักษณ์ศรีราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	จัดซื้อวัคซีนฉีดสุนัขและแมวในเขตตำบลทับใต้ จำนวน 3,700 ตัว	150,000	118,567.50	118,567.50	1 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566	✓					
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยูงลาย	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ หมู่บ้าน ละ 2 คน	300,000	100,000	25,683	ก.ค. - ก.ย. 2566	✓					
3	โครงการพระราชดำริรื้อถอนสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริรื้อถอนสาธารณสุข หมู่ 1-14	280,000	280,000					✓			ระเบียบยังไม่รองรับการเบิกจ่ายของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงไม่ได้ดำเนินการ
รวม 3 โครงการ			730,000	498,567.50	144,250.50		2			1		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดในเด็ก เยาวชน	อบรมให้ความรู้และรณรงค์ ยา เสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน	100,000	27,580	27,580	22 มี.ย. 2566	✓					
2	โครงการศิลปะพาเพลิน	จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะให้ เด็กและเยาวชนตำบลทับใต้	100,000	0	-			✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงโอนงบไปดำเนินการ โครงการอื่น
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	อบรมให้ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน จำนวน 50 คน	50,000	17,420	17,420	18 ก.ค. 2566	✓					
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาที่อ่าน หนังสือ ให้กับ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้จำนวน 100 คน	10,000	0	-			✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงโอนงบไปดำเนินการ โครงการอื่น
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแล เด็กและบุคลากรทางการศึกษา	ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการศึกษา รวม 24 คน	40,000	0	-						✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 40,000 บ./ยกเลิกเพื่อตั้ง โครงการใหม่ให้สอดคล้องกับกิจกรรม (โครงการที่ 6)
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การศึกษา	อบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแล เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน	100,000	100,000	95,815	4-5 ก.ย. 2566	✓					
รวม 6 โครงการ				145,000	140,815		3	-	2	1		

(2) แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้างดำเนินการ	ไม่ได้	ยกเลิก	
1	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ก่อนวัยเรียน	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับเด็กในระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 6 ศูนย์	50,000	0	-					✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บ./ยกเลิกและ โอนไปเพื่อตั้งโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม(โครงการที่ 16)
2	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ นักเรียน จำนวน 6 ศูนย์	30,000	0	-			✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ	จัดกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันทักษะด้านวิชาการเพื่อ พัฒนาทักษะรอบด้าน จำนวน 6 ศูนย์	100,000	0	-			✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บ./เนื่องจากเด็ก ที่เข้าแข่งขันต้องอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 จึงไม่ สามารถส่งเด็กเข้าแข่งขันได้
4	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก (วันเด็ก แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างความสามัคคีกับเด็ก จำนวน 300 คน	250,000	161,715	161,715	14 ม.ค. 2566			✓		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักเงินให้กับ ศพด. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6 แห่ง รวม 114 คน	74,022	57,600	49,932	16 มิ.ย. 2566			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินงานโครงการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักผลัดส่งเงินให้กับ ศพด. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 6 แห่ง รวม 114 คน	54,925	60,000	37,050	16 มิ.ย. 2566	✓			
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) อายุ 2-5 ปี	เบิกหักผลัดส่งเงินให้กับ ศพด. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 แห่ง รวม 240 คน	520,200	403,743	400,314	16 มิ.ย. 2566	✓			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักผลัดส่งเงินให้กับ ศพด. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 6 แห่ง รวม 114 คน	33,800	40,000	22,800	16 มิ.ย. 2566	✓			
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักผลัดส่งเงินให้กับ ศพด. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 6 แห่ง รวม 114 คน	49,010	40,000	33,060	16 มิ.ย. 2566	✓			
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เบิกหักผลัดส่งเงินให้กับ ศพด. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 6 แห่ง รวม 240 คน	2,240,000	1,649,757	1,649,757	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2566	✓			

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
11	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 คน	18,000	12,000	11,973.30	17 มี.ค. 2566	✓					
12	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (วิตามินบำรุงร่างกาย)	1. จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นร.ชั้นอนุบาลและป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 1,230 คน 2. จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศพด. ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 240 คน	2,893,462	2,893,462	1,398,045.04	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2566	✓					
13	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง จำนวน 1,230 คน	5,452,000	5,310,400	5,310,366	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2566	✓					

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรมให้กับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่จบการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษา ต่อ จำนวน 138 คน	0	0	-	31 มี.ค. 2566	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
15	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ใต้ไปไม่ถึง ให้เด็กและเยาวชน อปท.	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ให้เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย. - 30 ก.ย. 2566	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
16	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 116 คน	60,000	28,600	28,600	14 ก.ค. 2566	✓			
17	โครงการวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
18	โครงการคุณธรรมสามสายใยครอบครัว(งู ลูกเขี้ยว)	จัดกิจกรรมพหุเด็ก และ ผู้ปกครองเข้าวัดทำบุญ จำนวน 234 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
19	โครงการเยี่ยมบ้านสามพี่น้อง	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
20	โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมพัฒนา สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 6 แห่ง	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
21	โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ	จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม ร่วมในการเรียนการสอน จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
22	โครงการส่งเสริมความร่วมมือพื้นฐานด้าน สติปัญญา	จัดกิจกรรมเสริมความพร้อม พื้นฐานด้านสติปัญญา	0	0	-				✓		เนื่องจากเด็กมีผลการประเมิน พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยทุก คน จึงไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้	ยกเลิก	
23	โครงการรกรักอ่าน	จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดนิสัยรัก การอ่าน มีทักษะการฟัง การ พูด และการอ่าน จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
24	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็ก ปฐมวัยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ	จัดกิจกรรมให้เด็กปรับ พฤติกรรมและความสามารถ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
25	โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาการ 4 ด้าน	จัดกิจกรรมให้ครูและผู้ดูแล เด็กจัดทำสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
26	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้กับเด็ก จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
27	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการกรณีติดอยู่ใน รถยนต์	จัดกิจกรรมซ่อมแผนป้องกัน เด็กติดในรถยนต์ จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
28	โครงการเด็กปฐมวัยไม่จนน้ำ	จัดกิจกรรมวิธีการป้องกันเด็ก จมน้ำ จำนวน 56 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	
29	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย จำนวน 59 คน	0	0	-	25 พ.ย. 2565	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
30	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ สุขภาพอนามัยเด็ก จำนวน 6 แห่ง	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
31	โครงการพาน้องของธรรมะ	จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
32	โครงการตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพเด็กก่อนวัยเรี่	จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคติดต่อเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
33	โครงการมาตรการความปลอดภัย(สวมหมวก นิรภัย)	จัดกิจกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในการเดินทางของเด็กระดับ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
34	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เยาวชน(โตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน(โตไป ไม่โกง) จำนวน คน	0	0	-	1 พ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2566	ü				ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
35	โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก	จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 240 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
36	โครงการประชุมคณะกรรมการ	จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
37	โครงการประกันคุณภาพภายใน	จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม งานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
38	โครงการนิเทศภายใน	จัดกิจกรรมนิเทศห้องเรียนและ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 19 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
39	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ปฐมวัย	จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 19 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
40	โครงการเครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการสอน จำนวน 19 คน	0	0	-	1 พ.ย.2565 - 30 ก.ย. 2566	✓				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
รวม 40 โครงการ			11,825,419	10,657,277	9,103,612.34		36		3	1	

6.2 กลยุทธ์ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทัศนาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและ เยาวชนโดยความร่วมมือ	จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็ก และเยาวชน จำนวน 889 คน	100,000	60,000	59,955	15 - 19 ส.ค. 2566	✓					
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาจำนวน 20 คน	50,000	0	-				✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจากไม่มี หน่วยงานจัดการแข่งขันกีฬา จึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับ เด็กเยาวชนและประชาชนใน พื้นที่ตำบลทับใต้ จำนวน 213 คน	180,000	116,625	116,625	4 - 10 เม.ย. 2566	✓					
4	โครงการจัดแข่งขันกีฬาคะบ้อ	จัดแข่งขันกีฬาคะบ้อให้กับ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ตำบลทับใต้	25,000	0	-				✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง	จัดแข่งขันกีฬาเปตองให้กับ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ตำบลทับใต้	25,000	0	-				✓			เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
6	โครงการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบลทับใต้	60,000	0	-		✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและ เยาวชนจำนวน 30 คน	50,000	0	-		✓				เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่าย	จัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง 6 ศูนย์ จำนวน 471 คน	80,000	76,050	76,050	16 ธ.ค. 2565		✓			
รวม 8 โครงการ							3	-	5	-	

(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมเพื่อสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีไทยเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,720 คน	200,000	95,900	95,900	11-14 พ.ย. 2566	✓					
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดทำกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	30,000	0	-				✓			เดิมตั้งประมาณไว้ 20,000 บ./เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วัน สำคัญทางศาสนา)	จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางศาสนา ผู้เข้าร่วม จำนวน 231 คน	20,000	7,250	7,250	25 ก.ค. 2566	✓					

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน	50,000	27,165	27,165	13 เม.ย. 2566	✓				
5	โครงการติดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 31 คน	40,000	20,000	20,000	22 ส.ค. 2566	✓				
รวม 5 โครงการ			340,000	150,315	150,315		4			1	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์กรรมพืช

(1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ			หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ ประชาชน	จัดหาพันธุ์ไม้แจกจ่ายประชาชน 14 หมู่บ้าน	0	0	-	29 พ.ย.66 20 ต.ค.66	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชาธิบดีศรีสมเด็จพะเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการตามแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 6 งาน และพัฒนาความรู้คณะกรรมการ	0	0	-	23 ธ.ค.65- 16 ส.ค.66	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ	
รวม 2 โครงการ								2			

7.2 กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเฉพาะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ระบุ (วันเดือนปี)	ผลการดำเนินงานโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ไม่ได้	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ ต้นทาง	จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางและส่งเสริมการนำ ขยะไปใช้ประโยชน์ จำนวน 50 คน	50,000	0	-	-				✓	เดิมตั้งงบประมาณไว้ 30,000 บ./ยกเลิกและโอน งบประมาณไปดำเนิน โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนจังหวัดสะเทอดตาม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่และรับสมัคร อถล. จำนวน 50 คน	50,000	30,000	29,750	ส.ค. - ก.ย. 2566	✓				
3	โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ สะอาดและป้ายห้ามทิ้งขยะในที่ สาธารณะ	50,000	0	-	-			✓		เดิมตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บ. เนื่องจาก กิจกรรมไม่โครงการมี ลักษณะซ้ำซ้อนกับโครงการ ลำดับที่ 2 และ 5 จึงโอนไป ทำโครงการอื่น
4	โครงการคัดแยกขยะอันตราย	จัดให้มีจุดคัดแยกขยะอันตราย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด	50,000	30,000	18,500	ม.ค. - ก.ย. 2566	✓				
5	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะเทอด	จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทางและส่งเสริมการนำขยะไปใช้ ประโยชน์ จำนวน 50 คน	50,000	30,000	28,000	มี.ค. - ก.ย. 2566	✓				
รวม 5 โครงการ			250,000	90,000	76,250		3		1	1	

(2) แผนงานคณะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ (ผลิตดีโครงการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ระบุ (วันเดือนปี)	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง ในครัวเรือน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ทั่วไปเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียด้วย ตนเอง	50,000	20,000	-	-			✓		ชุมชน/หมู่บ้าน ไม่มี แหล่งผลิตพิษจึงไม่ได้ ดำเนินการโครงการ
รวม 1 โครงการ									1		

สำหรับบัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ (แบบ ผ.03)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กอชุดฯ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ที่	ประเภท	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก		
1	ตู้เก็บเอกสารแบบประตูบาน เลื่อน (กระจก) จำนวน 2 ตู้	ตู้เก็บเอกสารแบบประตู บานเลื่อน (กระจก) จำนวน 2 ตู้	หน้าที่ 205 ข้อ 2	10,000	10,000	7,300	7 ก.ย. 2566			✓			
			งบประมาณทั้งสิ้น	10,000	10,000	7,300							

2. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ที่	ประเภท	เป้าหมายโครงการ (ผลผลิตโครงการ)	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ระบุ วัน เดือนปี	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	หน้าที่ 206 ข้อ 1	40,000	40,000	39,000	14 ก.ย. 2566	✓					
2	เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	หน้าที่ 206 ข้อ 2	16,000	16,000	16,000	14 ก.ย. 2566	✓					
	จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน 2 เครื่อง	งบประมาณทั้งสิ้น	56,000	56,000	55,000							