

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - มีนาคม หรือไตรมาสที่ 2)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. **องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**
2. **รายงานผลการดำเนินงาน**

☑ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ☑ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

☐ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. **จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	**19**	**2,600,000**	19	2,600,000	19	2,600,000	**95**	**12,980,000**
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	33	21,401,000	72	68,77691,100	**91**	**103,626,740**	73	134,513,460	70	75,840,540	**339**	**404,157,840**
3. ด้านแหล่งน้ำ	2	1,500,000	16	17,580,000	**17**	**23,130,000**	14	10,460,000	9	8,800,000	**58**	**61,470,000**
4. ด้านการบริหาร	25	2,332,500	22	2,182,500	**26**	**2,525,500**	26	2,525,500	26	2,525,500	**125**	**12,111,500**
5.ด้านสาธารณสุข	6	920,000	6	920,000	**6**	**920,000**	6	920,000	6	920,000	**30**	**4,600,000**
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	60	13,445,419	59	13,721,329	**60**	**14,684,413**	59	14,084,413	60	14,684,413	**298**	**70,619,987**
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	280,000	8	280,000	**6**	**230,000**	8	630,000	7	730,000	**37**	**2,150,000**
รวม	**153**	**42,478,919**	**202**	**106,059,929**	**225**	**147,716,653**	**205**	**165,733,373**	**197**	**106,100,453**	**982**	**568,089,327**

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	**19**	**2,600,000**	19	2,600,000	19	2,600,000	**95**	**12,980,000**
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	33	21,401,000	72	68,77691,100	**91**	**103,626,740**	73	134,513,460	70	75,840,540	**339**	**404,157,840**
3. ด้านแหล่งน้ำ	2	1,500,000	16	17,580,000	**17**	**23,130,000**	14	10,460,000	9	8,800,000	**58**	**61,470,000**
4. ด้านการบริหาร	25	2,332,500	22	2,182,500	**26**	**2,525,500**	26	2,525,500	26	2,525,500	**125**	**12,111,500**
5.ด้านสาธารณสุข	6	920,000	6	920,000	**6**	**920,000**	6	920,000	6	920,000	**30**	**4,600,000**
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	60	13,445,419	59	13,721,329	**60**	**14,684,413**	59	14,084,413	60	14,684,413	**298**	**70,619,987**
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	280,000	8	280,000	**6**	**230,000**	8	630,000	7	730,000	**37**	**2,150,000**
รวม	**153**	**42,478,919**	**202**	**106,059,929**	**225**	**147,716,653**	**205**	**165,733,373**	**197**	**106,100,453**	**982**	**568,089,327**

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม (ระหว่างปี)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	**จำนวนโครงการ**	**ร้อยละ**
1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	9	47.37	2	10.53	8	42.11	-	-			**19**	**100**
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	1.56	34	53.13	28	43.75	1	1.56	35	97.22	**64**	**100**
3.ด้านแหล่งน้ำ	-	-	1	12.50	7	87.50	-	-	1	2.78	**8**	**100**
4.ด้านการบริหาร	5	26.31	2	10.53	12	63.16	-	-			**19**	**100**
5.ด้านสาธารณสุข	-	-	2	50.00	2	50.00	-	-			**4**	**100**
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	4		3		20		-				**27**	**100**
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1		3		-	-			**4**	**100**
รวม	**19**	**13.10**	**45**	**31.03**	**80**	**55.17**	**1**	**0.70**	**36**	**100**	**145**	**100**

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งสิ้น 145 โครงการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 45 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 80 โครงการ
- ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ

สรุป โครงการที่ได้ดำเนินการ (19 + 45) = 64 โครงการ
โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568 = 225 โครงการ
คิดเป็น $\frac{64 \times 100}{225}$ = ร้อยละ 28.44

สรุป โครงการที่ได้ดำเนินการ (19 + 45) = 64 โครงการ
โครงการที่มีอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 = 145 โครงการ
คิดเป็น $\frac{64 \times 100}{145}$ = ร้อยละ 44.14

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบปกติ (ข้อบัญญัติ)		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	965,450.00	100	-	-	965,450.00	100
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
3. ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการบริหาร	181,521.50	100	-	-	181,521.50	100
5.ด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	-	
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	6,800,866.79	100	-	-	6,800,866.79	100
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	**7,947,838.29**	**-**	**-**	**-**	**7,947,838.29**	**100**

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์เสวยราช หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร) ***	✓	-	-	4,852,100	2,856,000
รวม	1	-	-	4,852,100	**2,856,000**

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้รับงบประมาณจัดสรรและรายได้จัดเก็บเองเข้าไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องรองบประมาณจัดสรรเข้ามาจึงทยอยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้

2. บางโครงการได้กำหนดระเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4

สรุปผลการดำเนินการจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสงคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : คณะกรรมการกลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 225 คน	450,000	446,100	✓				5 ม.ค. 2568 - 7 ม.ค. 2568	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรม ณ อบต.ทับใต้ แล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1-14 ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้พิการ 20 คน ผู้ด้อยโอกาส 10 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค.-ก.ย.68 (ไตรมาส 4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	จัดอบรมรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ และเดินทางไปค่ายพักแรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1.1 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายครอบครัว 1.2 อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และบทลงโทษของผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด <u>กิจกรรมที่ 2</u> กิจกรรม Walk Rally <u>กิจกรรมที่ 3</u> สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี <u>กิจกรรมที่ 4</u> กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค.-ก.ย.68 (ไตรมาส 4)	
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลทับใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน	389,000	388,950	✓				26 พ.ย. 2567 - 28 พ.ค. 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
5	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและส่งเสริมคุณธรรมของผู้สูงอายุ	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้และร่วมทำกิจกรรมที่วัดและสถานปฏิบัติธรรมในเขตตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ :ประชาชนผู้สูงอายุ 50 คน	15,000	14,860	✓				3 ม.ค.2568	
6	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน	15,000	15,000	✓				11 มี.ค. 2568	
7	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน	10,000	9,990	✓				21 พ.ย. 2567	
8	โครงการผู้เฒ่าสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวม 50 คน	30,000	30,000		✓			13 เม.ย. 2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ และทำกิจกรรมที่สถานศึกษาในเขตตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้นำชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ 40 คน	15,000	12,000	✓				3 มี.ค.2568	
10	โครงการอบรมค่ายเด็กและเยาวชนภาษาต่างประเทศ	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ และทำกิจกรรมที่สถานศึกษาในเขตตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน 40 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส 4)	
11	โครงการสอนเด็กทับใต้ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย	จัดให้มีการฝึกหัดว่ายน้ำให้เด็กนักเรียและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน - พฤษภาคม) ณ สระว่ายน้ำของเอกชนในตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ: เด็กและเยาวชน 30 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย.68 (ไตรมาส 3)	
12	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับ	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ 20 คน	10,000	10,000	✓				18 มี.ค. 2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
13	โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ และทำกิจกรรมที่วัดในเขตตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : สตรีในตำบลทับใต้ 100 คน	20,000	19,650	✓				3 ม.ค. 2568	
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	จัดอบรมให้ความรู้ ณ อบต.ทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำองค์กรต่างๆ จำนวน 40 คน	15,000	11,150	✓				25 ก.พ.2568	
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีแข็งแรงอารมณ์ดี ชีวีมีสุข	จัดอบรมภาควิชาการ อบต.ทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : คณะกรรมการกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย.68 (ไตรมาส 3)	
16	โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาดพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : กลุ่ม OTOP ในตำบลและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลทับใต้ จำนวน 5 กลุ่ม รวม 40 คน	15,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย.68 (ไตรมาส 3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
17	โครงการฝึกอาชีพประชาชนในตำบลทับใต้	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนในตำบลทับใต้ 150 คน	55,500	7,750		✓			ครั้งที่ 1 วันที่ 17-21 ก.พ.68 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 -7 ก.พ.68	
18	โครงการอบรมส่งเสริมศึกษาดูงานและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จัดอบรมภาควิชการ ณ อบต.ทับใต้ และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 60 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส 4)	
19	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.ทับใต้	จัดอบรม ณ อบต.ทับใต้ และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้ 30 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค. - ก.ย. (ไตรมาส 4)	
	รวม	19 โครงการ	1,149,500	965,450	9	2	8			

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการสาธารณะที่ครอบคลุม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหิน เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในตำบลทับใต้	607,500	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
		รวม 1 โครงการ	607,500	-	0	0	1			

2.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา แยก 2 หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	431,800	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	545,900	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา - ทับใต้ (ซอยลุงพิ้ง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำประเภทท่อบล็อกเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 ม. x 1.00 ม. จำนวน 110 บล็อก ตามแบบ อบต.ทับใต้ เสร็จติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย	978,100	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยายแวว หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบอบต. ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	-	-				✓	ยกเลิก	เดิมตั้งไว้ 486,400 บ. (โอนลด) ไปใช้งบเงินสะสม
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยองครักษ์ หมู่ 4 บ้านวังข่อย	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม	260,200	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองพรม-หนองราง (บ้านตาแจ่ม) หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คสล. โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 8 ท่อน ยาแนวท่อกลบดิน เสร็จทำการเสริมลูกรังจำนวน 100ลบ.ม. เสร็จ ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	524,400	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะพะงง หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	306,100	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเล็ก-ตารอด หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	162,500	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมมิตร 2 หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	451,300	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตากลิ้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	269,800	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดชาทรัพย์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	269,800	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไร่มัน-เตาถ่าน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร	494,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร	143,400	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขานกกระจิบ 5 (บ้านตามวล) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	357,400	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาควง-หัวหินซาฟารี หมู่ 9 บ้านเขาควง	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	970,500	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 11 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	171,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 13 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 28.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	69,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 16 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	249,200	-		✓			21 ก.พ.2568- 22 เม.ย. 2568	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาน้อย (บายพาส) หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ โดยทำการเสริมลูกรัง จำนวน 150 ลบ.ม. เสร็จ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	548,200	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาช้าง (บ้านจ่า) หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	403,100	-		✓			21 ก.พ.2568- 22 เม.ย. 2568	
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยป้าห่วง-นามะนาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่13 บ้านมาลัยทับใต้	ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยทำการเครียริ่งทาง กว้าง 4 ม. ยาว 330ม. เสร็จทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม. จำนวน 157 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ ทำการถมดินจำนวน 271 ลบ.ม. เสร็จทำการลงลูกรัง 200 ลบ.ม.	473,100	-		✓			21 ก.พ.2568- 7 เม.ย. 2568	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางหมู่บ้าน-นาลาด หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	391,200	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่-ซอยหลวงพ่อพิมพ์ หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	128,700	-		✓			21 ก.พ.2568- 22 เม.ย. 2568	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินกรวด 2 (ลุงทุย) หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช	โดยทำการเสริมลูกรัง จำนวน 200 ลบ.ม. เสร็จ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 290 ม หนา 0.15 ม. หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพ	773,100	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
25	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมรั้วกั้น หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช	ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมรั้วกั้น เสร็จติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.ทับใต้	200,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
26	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ศพด. บ้านหนองพรานพุก	ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ศพด. บ้านหนองพรานพุก ตราแบบ อบต.ทับใต้	100,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
27	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดด้านข้าง ศพด. บ้านห้วยมงคล	ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดด้านข้าง ศพด. บ้านห้วยมงคล ตามแบบ อบต.ทับใต้	50,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
28	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาหญ้าเทียม	ค่าก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาหญ้าเทียมตามแบบ อบต.ทับใต้	200,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
		รวม 28 โครงการ	9,923,200	-	0	12	15	1		

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตประปาภูมิภาค

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี เป็นค่าขยายเขตประปาให้กับชาวบ้าน	1,000,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	
		รวม 1 โครงการ	1,000,000	-	-	-	1	-		

3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถัง คสล. 1ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตามแบบ เสร็จวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 ม. ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 ม.	545,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
2	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังข่อย	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถัง คสล. 1 ฐาน ตามแบบ เสร็จล้มถังทำสี ถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.(ถังเดิมบ้านครูจง) นำมาติดตั้ง ณ ฐานถัง ติดตั้ง มาตรน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 160 ม. ตัดคอนกรีตพื้นถนน คสล.ยาว 4 ม. เทคอนกรีตตามเดิมเชื่อมระบบ เข้ากับประปาหมู่บ้านเดิม ติดตั้ง เครื่องสูบชัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเชื่อมระบบท่อเชื่อมระบบ กับหอถังเหล็ก	209,100	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังข่อย (บริเวณซอยไร่ตาไผ่)	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถังคสล. 1ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตามแบบ เสร็จวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 ม. ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 ม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระบบเข้ากับประปาหมู่บ้านเดิมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเชื่อมระบบท่อเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กกับหอถังเหล็ก	545,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
4	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถัง คสล. 1ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตามแบบเสร็จวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 ม. ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 ม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระบบเข้ากับประปาหมู่บ้านเดิมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเชื่อมระบบท่อเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กกับหอถังเหล็ก	545,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
5	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถังคสล. 1ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตามแบบเสร็จวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 ม. ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 ม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระบบเข้ากับประปาหมู่บ้านเดิมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเชื่อมระบบท่อเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กกับหอถังเหล็ก	545,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (งบปกติ)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
6	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โดยทำการก่อสร้างฐานถังคสล. 1 ฐาน เสร็จ ติดตั้งถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาดจุน้ำ 20 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตามแบบเสร็จวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 ม. ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 ม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมระบบเข้ากับประปาหมู่บ้านเดิมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเชื่อมระบบท่อเชื่อมระบบกับหอถังเหล็กกับหอถังเหล็ก	545,700	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	
		รวม 6 โครงการ	2,937,600	-	-	-	6	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร

4.1 กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการ อบต.ทับใต้เคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับชำระภาษีค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติและภาษีอื่น ๆ 2. รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านต่าง ๆ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคนพิการ ผู้สูงอายุ 4. บริการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่มารับบริการ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย. (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของ อปท. นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการ : เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50 คน	13,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย.	
3	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน	อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ พ.ค. -ก.ค.	
4	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตอันจะนำไปสู่องค์กรที่ปลอดการทุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ พ.ค. -ก.ค.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
5	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	จัดอบรมเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง อบต.ทับใต้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสายงานและสวัสดิการต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพนักงาน/ลูกจ้าง ไม้น้อยกว่า 50 คน	13,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย.	
6	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลหนองพลับเป็นค่าใช้จ่ายบริหารงานสถานที่กลางให้แก่ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน	30,000	30,000	✓				26 พ.ย.2567	
		รวม 6 โครงการ	66,000	30,000	1	-	5	-		

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีประจำปี	1. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางเสียงตามหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน 2. ติดประกาศ ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 3. ดำเนินการออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตตำบลทับใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้ชำระภาษีทั้ง 14 หมู่บ้าน	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ	กำหนดดำเนินการ มี.ค.-68
2	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและการสำรวจภาคสนาม	1. อบรมให้ความรู้ภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : คณะผู้จัดทำโครงการ คณะทำงาน และผู้บริหารฯ	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ต.ค. 67- ก.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ : ครอบคลุมทั้งตำบลทับใต้	300,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ต.ค. 67- ก.ย.68	
		รวม 3 โครงการ	350,000	-	0	0	3	0		

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) -ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 -ระดับตำบล ช่วงเดือนมีนาคม 2568	8,250	8,250	✓				8 ม.ค.2568 - 12 ก.พ.2568 12 มี.ค. 2568	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ อบต.ทับใต้	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2568	1,155	-		✓			กำหนดดำเนินการ เม.ย.	
		รวม 2 โครงการ	9,405	8,250	1	1	0			

4.4 กลยุทธ์ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	จัดรถแห่ขบวนเทิดพระเกียรติ ฯ และมีผู้แต่งกายเข้าร่วมขบวน ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ เม.ย.	
		รวม 1 โครงการ	20,000	-		0	1			

4.5 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 (จำนวน 7 วัน) ตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย : ประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม -บายพาส	82,021.50	82,021.50	✓				27 ธ.ค.67- 5 ม.ค.68	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568- 17 เมษายน 2568 (จำนวน 7 วัน) ตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย : ประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม -บายพาส	100,000	-		✓			11 -17 เม.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ (CPR) 2. จำลองเหตุการณ์และร่วมกันฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ : ครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ พนักงานและจนท.กองการศึกษาฯ พนักงานและจนท.ฝ่ายป้องกันฯ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอาสาภัยพิบัติ รวม 30คน	35,000	30,700	✓				7 ธ.ค. 2567	
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต.ทับใต้	1. ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับรับรู้เทคนิคใหม่ ณ อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. , ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. รวม 45 คน	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มี.ค. - ก.ย. (ไตรมาส3-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
5	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการจัดการสาธารณภัย การควบคุมสั่งการระบบบัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการสาธารณภัยในที่เกิดหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ : 50 คน	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มี.ค. - ก.ย. (ไตรมาส3-4)	
6	โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่และ อปพร)	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ (CPR) 2.จำลองเหตุการณ์และร่วมกันฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ : ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 30 คน	35,000	30,550	✓				13 ก.พ.2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
7	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการจัดการสาธารณภัย การควบคุมสั่งการระบบบัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการสาธารณภัยในที่เกิดหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย : 45 คน	200,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มี.ค. - ก.ย. (ไตรมาส3-4)	
		รวม 7 โครงการ	512,021.50	143,271.50	3	1	3			

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 5 ด้านสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัยประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ วรขัตติยราชนารี	เพื่อขึ้นทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.thairabies.net 2.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ ณ จุดรับบริการ 4.ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ : สุนัขและแมว 3,700 ตัว	120,000	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุจากยุงและแมลง	1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการป้องกันฯ หมู่บ้านละ 1 จุด 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพ 4. รณรงค์ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกพื้นที่ 5.ทำการควบคุมโรคกรณีมีรายงานผู้ป่วยและสงสัยจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในรัศมี 100 เมตร จำนวน 3 ครั้ง/ผู้ป่วย 1 ราย	100,000	-		✓			งบ สปสช. กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
3	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 50 คน	30,000	-			✓		งบ สปสช. กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
4	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร 2. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม 3. เชิญชวนร้านอาหาร/แผงลอยดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 4.ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเขตพื้นที่ตำบลทับใต้ 5. มอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (CFGT) แก่ร้านที่ผ่านการประเมินและร้านที่ปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้ประกอบการร้านอาหาร 20 ร้าน	5,000	-			✓		งบ สปสช. กำหนดดำเนินการ ม.ค. - ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
		รวม 4 โครงการ	255,000	-	0	2	2	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเรื่องยาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	
2	โครงการศิลปะพาเพลิน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้เรื่องศิลปะและได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค.-ส.ค.68	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้	5,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย.-ก.ย.68	
		รวม 5 โครงการ	75,000	-	0	0	5			

(2) แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ	จัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการตามที่หน่วยงานผู้จัดการแข่งขันกำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้ง 6 แห่ง	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค.68	
2	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ การแสดงความสามารถพิเศษ ตามซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการแสดงบนเวที "ร้อง เล่น เต้น" 2. กิจกรรมโซน ลดโลกร้อน (มาแยกขยะกันเถอะ) 3. กิจกรรมโซน "ขุมทรัพย์ประเทืองปัญญา" 4. กิจกรรมโซนส่งเสริมพัฒนา 4 ด้าน "จุดประกายฝันด้วยกีฬา นันทนาการ" 5. ลานซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน	128,759	128,759	✓				11 ม.ค.2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักผลักส่งเงินให้กับ ศพด. ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก อายุ 3-5 ปี	73,500	-			✓		กำหนดดำเนินการ ส.ค.68	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) อายุ 3-5 ปี	จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ 3-5 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก อายุ 3-5 ปี	48,750	-			✓		กำหนดดำเนินการ ก.ค.68	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) อายุ 2-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลัดส่งให้กับ ศพด.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก อายุ 2-5 ปี	493,000	469,336	✓				พ.ย.2567 (อปท.เบิกหักผลักส่ง) มี.ค. 2568 ศพด.เบิกจ่ายเสร็จ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อายุ 3-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลัดส่งให้กับ ศพ เพื่อจัดหาสื่อหนังสือเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก อายุ 3-5 ปี	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อายุ 3-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลัดส่งให้กับ ศพ เบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก อายุ 3-5ปี	43,500	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินให้กับ ศพด. ทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,205,000	904,338		✓			ต.ค.67-ก.ย.68	
9	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ มิ.ย. 68	
10	โครงการอาหารเสริม(นม	1.จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่ นร ชั้นอนุบาลและป.1- ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน 2. จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศพด. ทั้ง 6 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียน สังกัด สพฐ. และเด็ก ศพด. รวมจำนวน 1,511 คน	3,010,378	1,530,927.79		✓			ต.ค.67-ก.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียน สังกัด สพฐ.	5,886,000	3,388,956		✓			ต.ค.67-ก.ย.68	
12	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมให้กับเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ดังนี้ 1. การแข่งขันทายซิเสียงอะไรเอ่ย 2. การแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer 3. การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 4. การแข่งขันกีฬาเดินตัวหนอน 5. การสร้างภาพด้วยการฉีกปะกระดาษ 6.การระบายสีภาพ 7. การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการ : ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และเด็ก	30,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ส.ค.68	
		รวม 12 โครงการ	11,996,887	6,422,316.79	2	3	7			

6.2 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอล 2. กีฬาแชร์บอล 3. กีฬาวอลเลย์บอล 4. กีฬาเปตอง 5. กรีฑา 30 ประเภท ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กและเยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	100,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ส.ค.68	
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	1.คัดเลือกนักกีฬาและฝึกซ้อม 2. ส่งนักกีฬาแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน	10,000	-			✓		ต.ค.67-ก.ย.68	จะดำเนินการเมื่อมีรายการให้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและประสานวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา 2. อบรมและฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก เยาวชน 30 คน	10,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ส.ค.68	
4	โครงการจัดการแข่งกีฬาประชาชนตำบลทับใต้	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลทับใต้ กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 200 คน	180,000	-		✓			25 มี.ค.2568 - 2 เม.ย. 2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
5	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรม/แข่งขันดังนี้ 1. แข่งขันเดินตัวหนอน ระยะ 10 เมตร ทีมผสม 10 คน (ชาย 5, หญิง 5) 2. วิ่งระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 3. วิ่งผลัด 3x15 เมตร ทีมผสม 3 คน 4. วิ่ง 3 ขา ระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 5. วิ่งเปี้ยวลูกโป่ง อ้อมกรวย ระยะ 6 เมตร (ไป-กลับ) ทีมผสม 6 คน (ชาย 3 ,หญิง3) 6. แข่งแต่งตัว ระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 7. วิ่งเก็บบอลสี ระยะ 10 เมตร (ไป-กลับ) ทีมผสม 6 คน (ชาย 3,หญิง 3) 8. เตะบอลเข้าโกล ระยะ 5 เมตร ทีมผสม 5 คน (ชาย 3 , หญิง 2) กิจกรรมขบวนพาเหรด รณรงค์ในหัวข้อ 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. อาเซียน 3. โรคติดต่อ 4. การละเล่นเด็กไทย 5 . ยาเสพติด 6. ขยะรีไซเคิล ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 6 ศูนย์ จำนวน 221 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 221 คน ครู ,ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 492 คน สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน ครู ,ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	80,000	79,500	✓				16 ธ.ค. 2567	
		รวม 5 โครงการ	270,000	79,500	1	0	4			

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ 1. ประกวดประดิษฐ์กระทงสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ - ประเภททีม อายุ 10-12 ปี (ทีมละ 3 คน) - ประเภททีมประชาชนทั่วไป (ทีมละ 3 คน) 2. รณรงค์ให้ประชาชนทำกระทงที่ประเดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 2,500 คน	200,000	299,050	✓				27 พ.ย.2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิถีชุมชน และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ จำนวน 60 คน	20,000	-	✓				6 มี.ค. 2568	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันสำคัญทางศาสนา)	จัดกิจกรรมทุกวันสำคัญทางศาสนาตลอดปีงบประมาณ 2568 (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมแต่งผ้าไทยหรือเสื้อขาว 2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 3. กิจกรรมฟังพระเทศน์ 4. กิจกรรมเวียนเทียน 5. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 6. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทับใต้ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ทับใต้ จำนวน 100คน	10,000	-		✓			ต.ค.67-ก.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิ	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ทำบุญตักบาตร 2. สรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระ 3. จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 4. ก่อพระทราย ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทับใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 130 คน	30,000	-		✓			13 เม.ย.2568	
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทย	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ผู้เข้าร่วมโครงการ : เด็กนักเรียน จำนวน 200 คน	100,000	-		✓			มี.ค.68-ก.ย.68	
		รวม 5 โครงการ	260,000	299,050	1	0	4			

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย : อถล. 100 คน	24,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
2	โครงการคัดแยกขยะอันตราย	1. จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตรายหมู่บ้านละ 1 จุด 2.รวบรวมส่งไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ (อบจ.ปข.) กำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในตำบลทับใต้ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน	20,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด	1.จัดกิจกรรมลดขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่หรือ 3 RS: Reduce , Reuse, Recycle 2. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครัวเรือนนำร่อง ผ่านสื่อแผ่นพับและไวนิล 3. ติดตามและประเมินผลครัวเรือนที่เข้าร่วมอบรม กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน 100 คน	20,000	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.68 (ไตรมาส2-4)	
		รวม 3 โครงการ	20,000	-	-	1	2			

(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองในครัวเรือน	1. จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 2. รณรงค์ให้อาคารต่างๆ มีถังดักไขมันอย่างง่ายในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน	5,000	-			✓			
		รวม 1 โครงการ	5,000	-	-	-	1			

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (เงินสะสม)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,900	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองตกกล้า หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตรม ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	247,000	-		✓			กำหนดดำเนินการ ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา แยก 3 หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	301,600	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บน (โรงปุ๋ย)-ท่อน้ำดิบ หมู่ 2 บ้านทับใต้	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	812,500	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายทุ่งนา-ทับใต้(ซอยลุงพิ้ง) หมู่ 2 บ้านทับใต้	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใ	800,000	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาว ซอย 13 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	497,500	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายแวว หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	497,500	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปุ่มมะค่า-ห้วยมงคล หมู่ 4 บ้านวังข่อย	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	497,500	-		✓			28 มี.ค. 2568 - 27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังเขื่อน-วังขุนพล หมู่ 4 บ้านวังข่อย	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	497,500	-		✓			28 มี.ค. 2568 - 27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานกกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	ทำการขุดรื้อคันทางเดิมขนทิ้งพร้อมบดทับเสร็จก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ไหล่หินคลุก ข้างละ0.50 ม.	497,500	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายเล็ก-ตารอด หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,900	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขมงคล (บ้านป้าชู) หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,900	-		✓			21 ก.พ. 2568 - 22 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำสามัคคี หมู่6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร	497,500	-		✓			21 ก.พ. 2568 - 22 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิลสวัสดิ์ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 212 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	131,600	-		✓			21 ก.พ. 2568 - 22 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเกตุ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ไหล่ทางหินคลกข้างละ 0.50 ม	497,500	-		✓			21 ก.พ. 2568 - 22 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่มัน ซอย 2 หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	351,000	-		✓			21 ก.พ. 2568 - 22 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 798 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,700	-		✓			28 มี.ค.2568- 27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 (บ้านจ๋อ) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	135,000	-		✓			28 มี.ค.2568- 27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรรณรบ หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 292 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	190,600	-		✓			28 มี.ค.2568-27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขานกกระจิบ 5 (บ้านตามวล) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	170,000	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมือนฝัน หมู่ 9 บ้านควง	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	497,500	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
22	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านเขาควง	โดยทำการปรับปรุงต่อเติม ตามแบบอบตทับใต้	300,000	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
23	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านเขาคว	โดยทำการปรับปรุงต่อเติม ตามแบบอบตทับใต้	200,000	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงม่อม หมู่ 10 บ้านวังกะทะ	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,700	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงสืบ หมู่ 10 บ้านวังกะทะ	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	273,000	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักไม้แก่น 1 หมู่ 10 บ้านวังกะทะ	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	312,000	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
27	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 3 (จำนวน 2 ข้าง) หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ทำการขุดรื้อไหล่ทางลาดยางขนทิ้งพร้อมบดทับเสร็จขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1 ม. จำนวน 2ข้าง ยาวข้างละ618 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,236 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	803,400	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรางน้ำฝน (แยกซอย 2) หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	200,000	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตาช้าง หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร	497,500	-		✓			ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายเฒ่า-ทุ่งเสือนอน หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	497,500	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหมู -รัชกาลที่ 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	498,900	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองรง หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	ก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	498,900	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
33	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยวังไทร (ร้านเจ๊น้อยมินิมาร์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช	ทำการตัดคอนกรีตรื้อถอนพื้นถนน คสล ขนทิ้ง กว้าง 1 ม. ยาว 342 ม. วางท่อระบาย คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. มาตรฐาน มอก.ชั้น 3 จำนวน 326 ท่อน พร้อมวางท่อพักคสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 16 บ่อ ยาแนวท่อกลบดินทรายหลังท่อ 0.20 ม. เสร็จเทคอนกรีตกว้าง 1 ม. ยาว 323 ม.หนา 0.15 ม.	985,000	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	
34	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบลทับใต้	ถนนซอยเขานกกระจิบ 5 (บ้านตามวล หมู่ 8 บ้านป่าเสลา โดยทำการปรับปรุงบริเวณหน้าท่อระบายน้ำ คสล.	75,200	-			✓		ม.ค.-เม.ย.68 (ไตรมาส2-3)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลทับใต้	หมู่ 3 บ้านทุ่งยาวและ หมู่ 8 บ้านป่าเส 1. สายทุ่งยาว-หลัง อบต. หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว โดยทำการเคลียริ่งทาง กว้าง 6 ม. ยาว 900 ม. เสร็จทำการลงลูกรังเกรดบดทับ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,053 ลบ.ม. 2. สายแยกซอยเขานกกระจิบ 5 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มาตรฐาน มอกชั้น 3) จำนวน 25 ท่อน ยาแนวบ่อพัก คสล.1 บ่อพร้อมฝา	420,000	-		✓			28 มี.ค.2568-27 เม.ย. 2568	ทำสัญญาแล้ว
		รวม 35 โครงการ	15,174,800	-	-	22	13			

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)
เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) (เงินสะสม)	การดำเนินงาน				ระยะเวลา	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการจริง (เริ่มต้น- สิ้นสุด)	
1	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี หรือต่อเติมท่อประปาพีวีซีในเขตตำบลทับใต้	หมู่ 3, หมู่ 6 ,หมู่ 8 และ หมู่ 11 โดยทำการขุดวางท่อลึกเฉลี่ย 0.30 ม. กลบดิน ดังนี หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว สายทุ่งยาว-หลัง อบต. - วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 750 ม. - วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 200 ม. หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล - ซอยอากู้ วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5ยาว 190 ม. - ซอยตากลิง วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 134 ม. หมู่ 8 บ้านป่าเสลา - ซอย 4 วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 400 ม. หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน - ซอย 8 วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5ยาว 600 ม.	475,000	-		✓			28 มี.ค.2568-27 พ.ค. 2568	ทำสัญญาแล้ว
		รวม 1 โครงการ	475,000	-		1				

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

สำหรับบัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ (แบบ ผ.03)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด อบต.)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบปกติ)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการจริง	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	ตู้ลำโพง	เพื่อจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว พร้อมขาตั้งตู้และแบตเตอรี่ชาร์จในตัว มีบลูบูธ พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่นปัจจุบัน)	25,000	25,000	✓				24 มี.ค.2568	
	รวม	1 รายการ	25,000	25,000	1					

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด อบต.)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบปกติ)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการจริง	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	ค่าทำสีใหม่รถยนต์ส่วนกลาง	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยทำสีใหม่รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Mitsubishi ทะเบียน กข 2486 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 จำนวน 1 คัน (ตามราคาท้องถิ่นปัจจุบัน)	90,000	-			✓		กำหนดดำเนินการ พ.ค. - ก.ย. (ไตรมาส 4)	
	รวม	1 รายการ	90,000	-			1			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบปกติ)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการจริง	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0001, 011-53-002,011-60-0003 โดยทำการซ่อมแซม เปลี่ยนหัวรถขยะ ,เปลี่ยนกระบะท้ายรถบรรทุกขยะ ,เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก,ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ (ตามราคาท้องถิ่นปัจจุบัน)	300,000	157,718	✓				27 ม.ค.2568	
	รวม	1 รายการ	300,000	157,718	1					

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 31 มีนาคม 2568)

สำหรับบัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ (แบบ ผ.03)

เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิต)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบปกติ)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการจริง	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		
1	รถตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมห้องเก๋งปรับชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า	เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมห้องเก๋งปรับอากาศ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง มีคันบูม ตัวตัดหญ้ายกขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิคพร้อมหัวตัดกิ่งไม้ จำนวน 1 คัน (ตามราคาท้องถิ่นปัจจุบัน)	3,100,000	-		✓			ก.พ.-ก.ค.68	
			3,100,000	-		1				